

Foretaksnavn: Elvene Rundt Trondheimsfjorden
Navn: Rune Krogdahl

Adresse: Landbrukscenteret Midt, 7336 Meldal
Telefonnummer: 92401517
E-postadresse: post@elvene.no

Mottaker: Miljødirektoratet
Saksnr.: 2017/594

SLUTTRAPPORT

REFERANSEN.: 18RE1BD8

Restaurering og vedlikehold av gytebekker

Egenvurdering av gjennomføring av tiltaket og tiltakets effekt

Ble tiltaket gjennomført som planlagt? Nei

Vi reduserte undervisningsdelen av det og fokuserte heller på tiltak, jmf svaret på søknaden vår.

Egenvurdering av prosjektets faglige resultater og gjennomføring:

Vi fikk jobbet videre med restaureringen i Skårvoldbekken. Det er blitt bygget både strømforsterkere og terskler av stein og tre. Gytegrus, større stein og steinklynger er lagt ut. Vi har også bygget overvintringsdammer og dammer i forbindelse med kulvert. Alt i alt er det blitt flere hundre meter med nyrestaurert bekk for sjøørreten

Videre var vi i Kvellstadbekken, Bjørndalsbekken og Brokskitbekken i Verdalselva sammen med «Fiske og friluftsliv i Norge og Europa»-linja ved Skogn folkehøyskole.

I Kvellstadbekken og Bjørndalsbekken fikk vi bygget fisketrapper så fisken kunne komme seg opp et oppgangshinder og igjennom en kulvert. Vi var også i Brokskitbekken og er fikk vi ryddet masse, lagd kulper, strømforsterkere og lagt ut en del røtter.

Kort sammendrag/abstract av oppnådde resultater:

Flere hunder meter bekk er levende igjen i Gaula, etter strømforsterkerne og kulpene bidrar til at bekken selv rensker seg. I Verdalselva så kommer nå fisken seg opp forbi 2 oppgangshinder som la langt nede i bekken, nesten ved utløpet. Så beggene er dermed gytebekker igjen.

Redegjør for hvordan andre vannområder/forvaltningen kan benytte resultatene:

Opplegget i Skårvoldbekken er et godt eksempel på samarbeid mellom forskning, næring, skole og lokal forvaltning.

Denne type tiltak er svært effektivt og vi jobber for en ytterligere satsning på denne type aktivitet i årene som kommer. Slike tiltak vekker også oppmerksomheten fra media, så viktigheten av de små bekkene blir synliggjort.


Regnskap


Utgifter	Budsjett	Regnskap
Utgifter til gjennomføring		
Lønn (egen)	80 000	83 400
Lønn (leid)	120 000	55 000
Transport (kjøring)	25 000	15 000
Diverse utgifter	20 000	
Feltmateriell	30 000	20 000
Utgifter til investeringer		
Spesifiser	0	
Spesifiser	0	
Spesifiser	0	
Sum kostnader	275 000	173 400


Forklaring til regnskapet, herunder eventuelle innsparinger/avvik i forhold til søknaden:


I og med vi ikke fikk støtte fullt ut og måtte nedskalere prosjektet med å ta bort undervisningsdelen, gikk de leide lønnutgiftene ned og utgifter til rom etc.

Vedlegg

 20170913_104053.jpg (Bilde)

 20171003_140039.jpg (Bilde)

 20171004_115146.jpg (Bilde)

 20171004_140956.jpg (Bilde)

Merknad:

Ingen merknad

Ettersende vedlegg per post: Nei

[sign] Rune Krogdahl for Elvene Rundt Trondheimsfjorden

Lvert 31.01.2018